

# 平成17年度 施工実績表

年月	発注者	元請	件名	工法内容				土質	
				工法	管径	スパン	延長(m)		
17	5	J R 東 日 本	日本ノーティッグテクノロジー	郡山貨物(夕)駅構内改良に伴う 通信設備改良工事	アーバンノーティッグ工法	200	6	270.0	砂質シルト
						150	2	90.0	
17	8	盛岡ガス	トーマック	上山団地 供給管推進工事	たけのこモール工法	50	4	25.7	粘性土
17	8	猪苗代町	安部建設(株)	農業集落排水事業 湖岸地区污水管理設(請負第9回)工事	アーバンノーティッグ工法	100	4	117.5	砂質シルト
						150	5	180.5	
17	7	二本松市	(株)尾形土建	公共下水道事業(第4工区)管渠布設工事	泥土圧工法	350	1	67.4	砂礫
17	7	石油資源開発(株)	(株)福田組	白石郡山間 ガスパイプライン建設工事	グルンドラム工法	800	1	7.2	砂礫
17	8	福島県会津農林事務所	会津土建(株)	農業集落排水統合補助 第1702号新鶴地区工事	グルンドラム工法	450	1	6.0	砂礫
17	10	仙台市	りんかい日産建設(株)	長町第一雨水幹線流入管工事6	泥土圧工法	2400	1	120.1	砂礫
17	10	猪苗代町	(株)千代田建設	農業集落排水事業 湖岸地区污水管理設(請負第11回)工事	アーバンノーティッグ工法	100	5	94.8	砂質シルト
17	10	猪苗代町	東信建設工業(株)	農業集落排水事業 湖岸地区污水管理設(請負第4回)工事	アーバンノーティッグ工法	150	1	48.2	砂質シルト
						200	2	117.7	
17	11	猪苗代町	澁谷建設(株)	農業集落排水事業 湖岸地区污水管理設(請負第8回)工事	アーバンノーティッグ工法	50	1	11.0	砂質シルト
						100	3	128.5	
17	11	猪苗代町	澁谷建設(株)	農業集落排水事業 湖岸地区污水管理設(請負第8回)工事	アーバンノーティッグ工法	250	1	39.0	砂質シルト
17	11	猪苗代町	大鳳建設(株)	農業集落排水事業 湖岸地区污水管理設(請負第10回)工事	アーバンノーティッグ工法	150	1	18.0	砂質シルト

# 平成17年度 施工実績表

年月	発注者	元請	件名	工法内容				土質	
				工法	管径	スパン	延長(m)		
17	11	岩沼市	(株)銭高組	岩沼市二野倉1号污水幹線2工区工事	塩ビ泥水工法	200	2	125.7	砂質シルト
					コンパクトモール工法	200	3	24.6	
17	11	白河市	(株)奥村組	白河公共下水道工事(第4工区)	アンクルモール工法	400	2	138.6	粘土混じり礫
						600	1	22.5	
17	11	亘理町	安藤建設(株)	亘理第1-4号 污水枝線工事	塩ビ泥水工法	200	3	177.6	砂質土
17	12	猪苗代町	(株)五十嵐建設工業	公共下水道6号幹線污水管理設工事(第1工区)	圧入推進工法	450	1	5.3	砂質シルト
17	12	福島ガス(株)	多田建設(株)	蓬萊町一丁目地内本管入替工事	たけのこモール工法	30	202	760.3	粘性土
17	12	福島市	中央設備(株)	石綿管更新補助事業に伴う 蓬萊町一丁目地内配水管布設替工事(その1)	たけのこモール工法	25	161	535.5	粘性土
17	12	福島市	文化設備工業(株)	石綿管更新補助事業に伴う 蓬萊町一丁目地内配水管布設替工事(その2)	たけのこモール工法	25	63	328.2	粘性土
17	12	いわき市	(株)竹中土木	公共下水道泉2号污水幹線築造工事	アンクルモール工法	400	2	208.4	砂質土
						350	2	160.0	
17	12	松山町	坂田建設(株)	松山町下水道第27処理分区管渠埋設工事	エンパイナード工法	200	1	10.5	砂質土
					アイアンモール工法	200	1	30.0	
17	12	岩沼市	佐伯建設工業(株)	岩沼市公共下水道事業 吹上污水準幹線工事	オーケーモールミニ工法	300	1	38.1	砂質シルト
17	12	保原町	多田建設(株)	流域関連公共下水道工事 第1回	泥土圧工法	450	1	93.0	砂礫
					SH工法	450	1	9.4	砂礫
17	12	猪苗代町	(株)五十嵐建設工業	農業集落排水事業 湖岸地区污水管理設(請負第6回)工事	ア-パソナーディグ工法	100	1	45.0	砂質シルト
						250	1	45.0	

# 平成17年度 施工実績表

年月	発注者	元請	件名	工法内容				土質	
				工法	管径	スパン	延長(m)		
17	12	米沢市	(株)中村建設	東部補助枝線污水管布設工事第11工区	ドリルモール工法	500	1	42.4	砂礫
17	12	猪苗代町	渡部産業(株)	農業集落排水事業 湖岸地区污水管埋設(請負第3回)工事	ア-バンノーティグ工法	75	1	9.0	砂質シルト
18	1	福島市	(株)奥村組	永井川太平寺污水幹線 管渠布設工事(地再第19工区)	アングルモール工法	500	1	129.9	砂礫
18	1	福島市	(株)小野工業所	上鳥渡南町污水準幹線 管渠布設工事(地再第17工区)	たけのこモール工法	50	3	9.0	砂質土
18	1	福島市	一新建設(株)	上鳥渡南町污水準幹線管渠布設工事	オーケーモールミニ工法	400	1	23.6	砂礫
18	2	いわき市	林・錦共同企業体	市南部浄化センター建設工事	刃口推進	800	1	15.7	砂質シルト
18	2	桑折町	(株)近藤組	町道1168号線他 配水管布設工事	オーケーモールミニ工法	300	1	18.0	粘土混じり礫
18	3	石巻市	(株)福田組	石巻市公共下水道 西流下釜雨水幹線築造工事	THパイプルーフ工法 BOX推進工法	600	30 1	473.6 22.5	砂質シルト
18	3	福島県相双農 林事務所	庄司建設工業(株)	経営体育成基盤整備第1702号工事	泥土圧工法 泥土圧工法	300 700	3 1	29.0 8.1	砂質シルト
18	3	福島市	安藤建設(株)	成川方木田污水準幹線 管渠布設工事(第28工区)	ユニコーン工法	200	4	148.3	玉石混じり礫
18	3	福島市	(株)フジタ	黒岩浅井幹線 污水幹線管渠布設工事(第22工区)	アングルモール工法	400	3	250.8	砂礫
18	3	東北電力(株)	(株)ユアテック	国道49号線桑野引込管路工事	たけのこモール工法	65	1	4.0	砂質シルト

